

Checkliste für den Standbau

Fläche gebucht und Buchungsbestätigung erhalten vom Veranstalter?

- Rechnung angewiesen?

Standpaket gebucht?

Achtung: Hierin sind einige der folgenden Punkte bereits enthalten und müssen nicht extra zugebucht werden! (z.B.: Teppich, Wände, Strom, Stand-Erdung, Strahler, Druck Logo – siehe Aussteller-Shop)

Das Standpaket ist für **B-Stände verpflichtend**.

Für A- und C-Stände sind nach Wahl das Standpaket oder Einzeltools Bodenbelag/Teppich und Wände verpflichtend.

Messewand (inkl. Standnummer) gebucht?

- oder wird diese in Dritt-Auftrag/Eigenleistung erbracht? (Standnummer nicht vergessen!)

Bodenbelag gebucht?

- oder wird dieser in Dritt-Auftrag/Eigenleistung erbracht?

Strom gewünscht?

Stand-Erdung erforderlich? (siehe auch Ausstellerinformation)

LAN mit optional W-Lan?

Möbel gewünscht?

Strahler gewünscht? (nur passend zum angebotenen Standbau im Shop.)

Check Brandschutz/Sicherheit

B1 Zertifizierung nach DIN 4102 (oder EU-Norm A2;B;C-S1,d0) für textile Ausstattung wie Banner, Flags, Pavillons etc. müssen auf Aufforderung vorgezeigt werden.

1 Rauchmelder bei erforderlich pro 8m² „überdachte Fläche“ (Schirme, Pavillons etc.)

Eigene Sprinkleranlage ab 30m² überdachte Fläche

Verzurrungen (z.B. Befestigung der Zelte im Außenbereich) müssen aus Metall sein. Keine textilen Gurte!

Für Befestigungen von Gegenständen an erhöhter Position (z.B. am Traversensystem) ist immer mit Metallbefestigung erforderlich. (Nicht Kunststoffkabelbinder!)

Zusätzliche Sicherung von Beleuchtungsmitteln an erhöhter Position mit Safety cable nicht vergessen. Achtung: Erdung bei Traverse immer erforderlich!

Absicherung von Treppen (z.B. Treppe zu Show-Anhänger im Außenbereich) mit:

- optischer Kennzeichnung auf der Stufenkante (Klebeband rot/weiß, gelb/weiß)
- Handläufen beidseitig ab 3 Stufen.

Aufgestellte Gegenstände müssen standfest sein und dürfen nicht in den jeweiligen Fluchtweg ragen.